

# 자가 안전점검표(석축)

## 【석축 체크사항】

중점관리 Check Point		점검결과			
		양호	보통	불량	해당 없음
석축 전면	1. 파손 및 손상(공동) 여부				
	2. 이음부 이격 여부				
	3. 전면부 배부름(돌출) 여부				
	4. 전도, 활동, 침하 발생 여부				
	5. 단차 발생 여부				
	6. 배수공 설치 및 상태 여부				
석축 배면	7. 지반의 균열 발생 여부				
	8. 지반의 침하 발생 여부				
	9. 배수로의 기능 저하 여부				
	10. 주변시설 변형 및 파손 여부				
	11. 무단증축 및 중량물 적치여부				
석축 기초	11. 지반 용기 여부				
	12. 석축 침하 여부				
	13. 주변부 탁한 용수유출 여부				
	14. 기초 노출 여부				
	15. 세굴 발생 여부				